

تقرير عن اعمال المقاول وتنفيذ الاعمال والغرامات

اسم المشروع	مشروع تاون هاوس النرجس	تاريخ التقرير	2 January 2025
المالك	شركة كود العقارية		
المطور	نوفلا للاستثمار العقاري		
مقاول اعمال العظم	شركة نخبة المسكن		
معلومات تقنية	قيمة العقد رقم 01 المشروع شاملا ضريبة القيمة المضافة (15%)	مدة العقد بالاشهر	3 اشهر
قيمة العقد رقم 01 المشروع		مدة العقد بالايام	90 يوما
تاريخ إستلام الموقع			

أعمال الأعظم

حالة المشروع تبين التالي .:

عدم التزام المقاول بالاتفاق المنصوص عليه بالعقد المتمثل بالنقاط التالية .

- 1- عدم التزام المقاول باحضار ممثل (مدير مشروع) ليكون القاء الرسمية لتواصل للمقاول امام المالك وممثل المالك في الاعمال واعتمادا من قبل المالك بموافقة خطية من المالك .
منصوص على البند في العقد بمادة رقم 8 (من التزامات الطرف الثاني)
- 2- عدم التزام المقاول باحضار كادر فني لمتابعة الاعمال داخل المشروع من مهندس وحساب كميات لتقديم تقارير صحيحة ودقيقة لمدير مشروع ممثل المالك .
منصوص على البند في العقد بمادة رقم 8 (من التزامات الطرف الثاني)
- 3- عدم التزام المقاول بمواعيد تسليم الاعمال مما ادى الي خل في الخطة الزمنية لتسليم المشروع لدارة الشركة المالك وترتب عليه مشاكل داخل اوارق الشركة .
منصوص على البند في العقد بمادة رقم 9 (من التزامات الطرف الثاني)
- 4- عدم التزام المقاول بالتحري والدقة في طلباته من مواد للمشروع من ما ادى لطلب كميات فوق المطلوب وهدرها في المشروع وتلفها من (حديد - بلك - اسمنت - خرسانة) .
منصوص على البند في العقد بمادة رقم 16 (من التزامات الطرف الثاني)
- 5- عدم التزام المقاول بتصليح أخطاء سوء التنفيذ وتحمل تكاليفها واصلاحها (مواد + عمل) .
منصوص على البند في العقد بمادة رقم 23 (من التزامات الطرف الثاني)
- 6- عدم التزام المقاول بتسليم الاعمال خالية من الاخطاء للمهندس الاستشاري من ما ادى للخروج لاستلام الاعمال اكثر من مره وتجديد العقد من قبل المالك وعليه يتحمل المقاول تكاليف التجديد .
منصوص على البند في العقد بمادة رقم 27 (من التزامات الطرف الثاني)



وجود كراكات في الاعمدة ووجود مخلفات نظافة أكياس اسمنت بديل للخرسانة !
(الصور للمثال وليس للحصر)



وجود بلك بدل الخرسانة في العמוד ! وفحات ظاهر للفلين مخالفا للبند رقم 23
(الصور للمثال وليس للحصر)



البند رقم 23 (من التزامات الطرف الثاني) ينص على (عند وقوع خطأ في التنفيذ بسبب المقاول يلتزم باصلاحه علي حسابة (مواد وعمل))

المعالجة تتم بالطرق الهندسية بالخرسانة المقذوفة والايبوكسي الخاص بالكراكات والخرسانة والمواد الخاصة للحفاظ على سلامة المبنى الانشائي بتكلفة تقدر ب 50000 خمسون الف ريال معالجة للوحدات كاملة كون المشروع يتكون من 126 فلة تاون هاوس



وجود تكاريش وانتفخات للجسور الامامية للمباني ! وبروز لجسور المناور لكافة المباني
(الصور للمثال وليس للحصر)



وجود ميول في الاعمدة وبروز للجسور لكامل المباني من الخلف وعدم استقامة أعمدة الدور الأول
باعدة الملحق !
(الصور للمثال وليس للحصر)



البند رقم 33 من التزامات الطرف الثاني (المقاول) (أي بروز وانتفخات وتكريش في الخرسانة ناتجة عن سوء التقويات والمصنعية يتم إصلاحها على حساب الطرف الثاني)

المعالجة تتم بالطرق الهندسية بالخرسانة المقذوفة والايبوكسي الخاص بالكراكات والخرسانة بتكلفة تقدر ب 45000 خمسة واربعون الف ريال معالجة للوحدات كامل كون المشروع يتكون من 126 فلة تاون هاوس





تعشيش واضح في أماكن التقاء العمود والجسر ! وتعشيش الجسور
(الصور للمثال وليس للحصر)

تكسير التكريش وعمل لياصة بدلا عن المواد الخاصة مخالفًا للبند رقم 38
(الصور للمثال وليس للحصر)

البند رقم 38 (من التزامات الطرف الثاني) ينص على (عند وجود تعشيش او تسوس او تبخص فيلتزم بتكسيرة وتنظيفة وغسله ومعالجة باستخدام المادة المخصصة ومعلم متميز ويمنع استخدام الاسمنت)

المعالجة تتم بالطرق الهندسية بالخرسانة المقذوفة والايوكسي الخاص بالكراتات والخرسانة بتكلفة تقدر ب 30000 ثلاثون الف ريال معالجة للوحدات كامل كون المشروع يتكون من 126 فلة تاون هاوس



لم يتم عمل صبه حول الماسير مخالفًا للبند رقم 7 من مواصفات تنفيذ الاعمال
(الصور للمثال وليس للحصر)

لم يتم عمل صبه حول الماسير مخالفًا للبند رقم 7 من مواصفات تنفيذ الاعمال
(الصور للمثال وليس للحصر)

البند رقم 7 (من مواصفات تنفيذ الاعمال) ينص على (أي ماسير يزيد عددها عن 3 ماسير فيتم عمل نجارة من الجانبين وصبة لها)

المعالجة تتم بعمل قوالب خشبية وصبها بخرسانة مقذوفة بتكلفة تقدر ب 30000 ثلاثون الف ريال معالجة للوحدات كامل كون المشروع يتكون من 126 فلة تاون هاوس



لم يتم تنفيذ نجارة لمواسير النحاس بالاسطح مخالفًا بند رقم 28
(الصور للمثال وليس للحصر)

لم يتم عمل التشريك وزيادة في سمك بلاط الدرج مخالفًا للبند رقم 8 و 18 من مواصفات تنفيذ الاعمال
(الصور للمثال وليس للحصر)

البند رقم 8 (من مواصفات تنفيذ الاعمال) ينص على (اذا كانت الماسير اقل من ثلاث فيتم احكام المباتي عليها وعدم ترك فضاوه وعمل تشريك باسباخ بعد كل 3 رسات لتثبيت الماسير ويجب ..الخ)

البند رقم 28 (من مواصفات تنفيذ الاعمال) ينص على (تنفيذ نجارة (على شكل صندوق) لمواسير النحاس بالاسطح)

البند رقم 18 (من مواصفات تنفيذ الاعمال) ينص على (الالتزام بكامل توجيهات مدير الموقع والمراقبين ومنها على سبيل المثال الحديد)

المعالجة تتم بتكسير البوك السابق وعمل تشريك ومباتي بتكلفة تقدر ب 87000 سبعة وثمانون الف ريال معالجة للوحدات كامل كون المشروع يتكون من 126 فلة تاون هاوس



وجود ميول ومركبات في الجدران لاعمال المباني مخالفا للبند رقم 14
(الصور للمثال وليس للحصر)

لم يتم عمل اول رصة ميزان ولم يتم تنظيف الأرضية مخالفا للبند رقم 9
(الصور للمثال وليس للحصر)

البند رقم 9 (من مواصفات تنفيذ الاعمال) ينص على (قبل البدء بتركيب بلوك يجب كنس وغسيل الأرضية ويتم تركيب اول صف ميزان واحد منسوب واحد وعلى الخيط)

البند رقم 14 (من مواصفات تنفيذ الاعمال) ينص على (يتم بناء الجدران على مرحلتين في يومين لنلا يحل ميول)

المعالجة تتم بالطرق الهندسية الفنية وزيادة في تكلفة اعمال التشطيب على سبيل المثال اللياسة والدهانات بتكلفة تقدر ب 60000 ستون الف ريال معالجة للوحدات كامل كون المشروع يتكون من 126 فلة تاون هاوس



وجود مخلفات خرسانية وحديد في الموقع كاملا نتج عة زياده في طلب الخرسانة والحديد
مخالفا للبند رقم 18
(الصور للمثال وليس للحصر)

لم يتم تكسير الصبة الزائده عن اعمال المباني داخل المغاسل وتنظيف الموقع من المخلفات لجميع
الفلل مخالفا للبند رقم 18
(الصور للمثال وليس للحصر)

البند رقم 18 (من مواصفات تنفيذ الاعمال) ينص على (الالتزام بكامل توجيهات مدير الموقع والمراقبين ومنها على سبيل المثال الحديد)

البند رقم 14 (من مواصفات تنفيذ الاعمال) ينص على (يتم بناء الجدران على مرحلتين في يومين لنلا يحل ميول)

المعالجة يتم تكسير الزوائد الخرسانية وترحيلها وترحيل المخلفات خارج الموقع بتكلفة تقدر ب 35000 خمسة وثلاثون الف ريال معالجة للوحدات كامل كون المشروع يتكون من 126 فلة تاون هاوس






عمل فتحه بين الشقق والمباني ولم يتم تقفيلها مخالفا للبند رقم 37
(الصور للمثال وليس للحصر)

لم يتم تركيب فاصل التمدد (فليورد) بالطريقة الصحيحه لكامل المشروع مخالفا للبند رقم 30
(الصور للمثال وليس للحصر)

البند رقم 30 (من مواصفات تنفيذ الاعمال) ينص على (يجب الالتزام بتنفيذ فواصل التمدد وتركيبها حسب الأصول وبدون ميول في القواعد والاعمدة والاسقف والمباني وتكون منتظمة على خط واحد)

البند رقم 37 (من التزامات الطرف الثاني) ينص على (يلتزم بعدم فتح أبواب بين الشقق والعناصر لانتقال العمالة او لادخال المواد والاغراض وعند الحاجة لذلك فيترك جدار كامل..الخ)


المعالجة يتم تكسير الخرسانة وحقتها بمواد عازلة واستكمال اعمال المباني بتكلفة تقدر ب 40000 اربعون الف ريال معالجة للوحدات كامل كون المشروع يتكون من 126 فلة تاون هاوس





لم يتم استكمال اعمال المباني ! مخالفا لبنود العمل كامله
(الصور للمثال وليس للحصر)

لم يتم استكمال اعمال المباني والخرسانة !! مخالفا لبنود العمل كامله
(الصور للمثال وليس للحصر)

المعالجة يتم استكمال الاعمال (مباني +خرسانة) بتكلفة تقدر ب 20000 عشرون الف ريال معالجة للوحدات كامل كون المشروع يتكون من 126 فلة تاون هاوس



كما ماهو واضح بالمخطط العمارة غير مشتركة بالعمارة المجاورة ولايجوز صب الاعمده للعمارتين مع بعض او عمل التخشيبية مشتركة وبدون فاصل تمدد لكامل المشروع مخالفا للمخطط واصل العمل الهندسي (صورة من المخطط + صورة من الواقع)



(صورة من المخطط)

لم يتم صب الجسور في الجلسات لخدمه المشتركة للملاحق

جدول الغرامات المنصوص عليها بالعقد

1	التأخير في تسليم الاعمال	%5من قيمة العقد	162720
2	قيمة تجديد عقد الاستشاري	قيمة العقد	10500
3	التنظافة الداخلية للعمائر	مقاول نظافة	45000
4	هدر في اعمال المباني (زيادة طلبية البلوك)	%5من قيمة الطلبية	69979
5	هدر في اعمال الخرسانة (زيادة في امتار الخرسانة لدي المصنع)	%2من قيمة الطلبية	64856
6	استكمال الجسر المقلوب لبعض بيارات الصرف	غرامة تأخير وعمل	5000
7	مجموع الغرامات للاعمال السابقة لهذا الجدول		347000
	الإجمالي كامل		705055

المدير العام

أ / عمر الهدلق

مدير المشروع

م / حسين السدرة